

RÉCEPTION DE DALLE

Cette fiche définit les étapes de vérification des supports.



Contrôles à effectuer	Méthodes	Exigences DTU 31.2	Résultats (écarts)	Observations et suite à donner	Date et visa	Vérification des reprises
Planéité en périphérie	règle	5mm/2m				
Planéité aux emplacements des poteaux	règle	7mm/2m				
Planéité générale et état général de la dalle (désaffleurs, bullages...)	laser auto. visuel	±1% maxi 30mm				
Dimensions	Mesures des côtes (dim.) et des diagonales (ég.) avec décamètre (20 m) ou laser-mètre	± 1 cm				
Équerrage	décamètre	± 1 cm/10 m				
Alignement des murs (rectitude des bords en plan)	Cordeau ou décamètre	±5mm/10m				
Autres (emplacement des réseaux...)	Visuel et mètre					

Établi par M.

Fait à

le

Signature